



Ид.	Предшественники	Название задачи	Исполнители Т1	Начало	Окончание	Раб. Дни	Крайний срок	Тек. вып. %	Примечания т2	11				12				13				14			
										К2	К3	К4	К1	К2	К3	К4	К1	К2	К3	К4	К1	К2	К3	К4	К1
1		Создания нового банктного производства. Краснокамск. ФГУП "Гознак"	Гознак	Пн 23.05.11	Вт 30.12.14	942 дней?	Вт 30.12.14	0%		23.05				30.12				0%				942 дней?			
2		Конкурс на право управления проектом	Гознак	Пн 23.05.11	Вт 02.08.11	52 дней?	НД	18%		23.05				02.08											
3		Подача заявления на конкурс	Петроком (ПК)	Пн 23.05.11	Пн 27.06.11	26 дней	НД	50%		23.05				27.06											
5		Внесение денежных средств в обеспечение заявки	ПК	Пн 20.06.11	Пт 24.06.11	5 дней?	НД	0%		20.06				24.06											
7	3	Вскрытие конкурсных конвертов	Гознак	Вт 28.06.11	Вт 28.06.11	1 день	НД	0%		28.06				28.06											
9	7	Определение ООО "Петроком" победителем конкурса	Гознак	Ср 29.06.11	Вт 12.07.11	10 дней	НД	0%		29.06				12.07											
11	9	Оформление договора на управление проектом	Гознак ПК	Ср 13.07.11	Вт 02.08.11	15 дней	НД	0%	Здесь и ниже первый исполнитель - ответственный за выполнение этапа (подэтапа)	13.07				02.08											
13		Авансирование работы по управлению проектом в объеме 30% от общей стоимости	Гознак	Ср 13.07.11	Вт 02.08.11	15 дней	НД	0%		13.07				02.08											
15		Организационно-юридические мероприятия по введению в проект управляющей компании	ПК Гознак	Ср 29.06.11	Ср 03.08.11	26 дней	НД	0%		29.06				03.08											
16		Оформление дополнительных соглашений ко всем действующим договорам проекта, объявляющих	Гознак ПК	Пт 01.07.11	Ср 03.08.11	24 дней	НД	0%		01.07				03.08											
22	10НН	Синхронизация участников реализации проекта	ПК Гознак	Ср 29.06.11	Пн 01.08.11	24 дней	Ср 03.08.11	0%		29.06				01.08											
24	2ОН+5 дней;16;22;13	Управление проектом по созданию СПТВ. Комплекс работ и мероприятий	ПК	Ср 10.08.11	Пн 15.12.14	874 дней	Пн 15.12.14	0%		10.08				15.12				0%				874 дней			
32		Проектирования и строительство банктного производства	ТБЮ Гознак	Пт 01.07.11	Вт 30.12.14	913 дней?	НД	0%	Генпроектировщик - ЧООО «Тебодин Истерн Юроп Б.В.» - (ТБЮ)	01.07				30.12				0%				913 дней?			
33		Завершение получения разрешительных документов	Гознак ТБЮ	Пт 01.07.11	Чт 06.10.11	70 дней	НД	0%		01.07				06.10											
35		Проектная подготовка	ПК VPG Гознак	Пт 01.07.11	Пт 28.02.14	696 дней	НД	0%	1. Генпроектировщик - (ГП) 2. Проектная подготовка выполняется по действующим договорам с Гознак. 3. Подготовка предложений по новым подрядчикам на проектные работы и новых договоров осуществляет ООО "Петроком"	01.07				28.02				0%				696 дней			
36		Завершение разработки, согласования и утверждения технологической проектной документации	Гознак VPG	Пт 01.07.11	Чт 18.08.11	35 дней	НД	0%	VOITH Paper GmbH & Co - (VPG) - проектировщик и поставщик технологии	01.07				18.08											
38		Завершение проектно-изыскательских работ	ПК ТБЮ Гознак	Пт 01.07.11	Пт 28.10.11	86 дней	НД	0%		01.07				28.10											
40		Подготовки проектной документации		Пт 01.07.11	Пт 13.04.12	206 дней	НД	0%		01.07				13.04											



Ид.	Предшест- венники	Название задачи	Испол- нители Т1	Начало	Окон- чание	Раб. Дни	Крайний срок	Тек. вып. %	Примечания т2	11				12				13				14												
										К2	К3	К4	К1	К2	К3	К4	К1	К2	К3	К4	К1	К2	К3	К4	К1									
41		Завершение разработки проектной документации		Пт 01.07.11	Пн 12.12.11	117 дней	НД	0%	Подлежит уточнению	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03
43		Согласование проектной документации		Пт 12.08.11	Пт 30.12.11	101 дней	НД	0%		12.08											30.12													
45	43	Передача проектной документации для проведения государственной экспертизы		Пн 02.01.12	Пт 13.01.12	10 дней	НД	0%													02.01												13.01	
47	45	Экспертиза проектной документации		Пн 16.01.12	Ср 11.04.12	63 дней	НД	0%													16.01												11.04	
49	48НН+30 дней	Доработка проектной документации по замечаниям государственной экспертизы, получение положительного заключения		Пн 27.02.12	Пт 13.04.12	35 дней	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению												27.02												13.04	
51		Подготовка рабочей документации	ПК ТБЮ	Пн 31.10.11	Пт 28.02.14	610 дней	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению												31.10												28.02	
52	9;36;38	Разработка директивного графика выпуска рабочей документации	ПК ТБЮ Гознак	Пн 31.10.11	Пн 28.11.11	21 дней	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению												31.10												28.11	
54	52	Выпуск рабочей документации	ПК ТБЮ	Вт 29.11.11	Пт 28.02.14	589 дней	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению												29.11												28.02	
56		Авторский надзор	ПК ТБЮ	Пт 01.07.11	Вт 30.12.14	913 дней	НД	0%													01.07												30.12	
60		Строительно-монтажные работы (СМР)	ПК ГС	Ср 13.07.11	Пт 08.08.14	803 дней?	НД	0%	Генподрядчик - (ГС)												13.07												08.08	
61	9	Разработка и утверждение директивного графика проектирования и строительства	ПК ТБЮ Гознак	Ср 13.07.11	Вт 30.08.11	35 дней	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению												13.07												30.08	
63	9	Выбор Генподрядчика	ПК Гознак	Ср 13.07.11	Вт 13.09.11	45 дней	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению												13.07												13.09	
67	63	Демонтаж зданий и сооружений	ПК ГС	Ср 14.09.11	Вт 22.11.11	50 дней	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению												14.09												22.11	
68		Комплекс работ и мероприятий		Ср 14.09.11	Вт 22.11.11	50 дней	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению												14.09												22.11	
72	63	Подготовка территории строительства	ПК ГС	Ср 14.09.11	Вт 06.12.11	60 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению												14.09												06.12	
73		Комплекс работ и мероприятий	ПК ГС	Ср 14.09.11	Вт 06.12.11	60 дней?	НД	0%	Подлежит уточнению												14.09												06.12	
82	72ОН-30 дней	Работы по изменению инженерной и логистической инфраструктур действующих производств на период строительства нового производства	ПК ГС	Ср 26.10.11	Вт 31.01.12	70 дней	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению												26.10												31.01	



Ид.	Предшест- венники	Название задачи	Испол- нители Т1	Начало	Окон- чание	Раб. Дни	Крайний срок	Тек. вып. %	Примечания т2	11				12				13				14			
										К2	К3	К4	К1	К2	К3	К4	К1	К2	К3	К4	К1	К2	К3	К4	К1
83		Комплекс работ и мероприятий		Ср 26.10.11	Вт 31.01.12	70 дней	НД	0%																	
87	82ОН-30 дней	Строительно-монтажные работы (СМР) по возведению и инженерному оборудованию корпуса	ПК ГС	Ср 21.12.11	Пт 08.08.14	688 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																
88		Общестроительные работы нулевого цикла	ПК ГС	Ср 21.12.11	Вт 19.06.12	130 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																
89		Комплекс работ и мероприятий	ПК ГС	Ср 21.12.11	Вт 19.06.12	130 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																
98	89НН+50 дней	Возведение фундаментов под технологическое оборудование	ПК ГС	Ср 29.02.12	Вт 03.07.12	90 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																
99		Комплекс работ и мероприятий	ПК ГС	Ср 29.02.12	Вт 03.07.12	90 дней?	НД	0%	Подлежит уточнению																
108	89НН+70 дней	Инженерное оборудование корпуса на отметках ниже 0.00	ПК ГС	Ср 28.03.12	Ср 26.09.12	131 дней?	НД	0%																	
109		Магистральные инженерные коммуникации к 1-ой технологической линии	ПК ГС	Ср 28.03.12	Ср 26.09.12	131 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																
117		Магистральные инженерные коммуникации ко 2-ой технологической линии	ПК ГС	Ср 28.03.12	Ср 26.09.12	131 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																
125		Магистральные инженерные коммуникации общего назначения	ПК ГС	Ср 28.03.12	Ср 26.09.12	131 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																
133		Инженерные сооружения	ПК ГС	Ср 28.03.12	Ср 26.09.12	131 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																
141	89НН+100 дней	Возведение несущего остова	ПК ГС	Ср 09.05.12	Вт 04.12.12	150 дней?	НД	0%																	
142		Комплекс работ и мероприятий	ПК ГС	Ср 09.05.12	Вт 04.12.12	150 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																
150	141ОН-60 дней	Формирование наружного контура	ПК ГС	Ср 12.09.12	Вт 25.06.13	205 дней?	НД	0%																	
151		Наружные стены	ПК ГС	Ср 12.09.12	Вт 12.02.13	110 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																
159	151НН+40 дней	Технологические проемы и входные комплексы	ПК ГС	Ср 07.11.12	Пт 22.02.13	78 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																
167	151НН+60 дней	Входные комплексы общего назначения	ПК ГС	Ср 05.12.12	Пт 22.02.13	58 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																
175	151НН+60 дней	Кровля	ПК ГС	Ср 05.12.12	Пт 17.05.13	118 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																
183	175НН+80 дней	Заполнение оконных проемов	ПК ГС	Ср 27.03.13	Вт 25.06.13	65 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

Ид.	Предшест- венники	Название задачи	Испол- нители Т1	Начало	Окон- чание	Раб. Дни	Крайний срок	Тек. вып. %	Примечания Т2	11				12				13				14											
										К2	К3	К4	К1	К2	К3	К4	К1	К2	К3	К4	К1	К2	К3	К4	К1								
191	108	Формирование структуры внутреннего объема	ПК ГС	Чт 27.09.12	Пт 10.05.13	162 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению									27.09								10.05							
199	191НН+50 дней	Внутренне инженерное оборудование корпуса	ПК ГС	Чт 06.12.12	Пт 08.08.14	437 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению									06.12												08.08			
200		Энергоснабжение	ПК ГС	Чт 06.12.12	Пт 28.06.13	147 дней	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению									06.12												28.06			
208		ВиК	ПК ГС	Пн 18.02.13	Вт 23.07.13	112 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению									18.02												23.07			
216		ОВ	ПК ГС	Пн 25.03.13	Пт 30.08.13	115 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению									25.03												30.08			
224		СС	ПК ГС	Пн 24.06.13	Пт 14.02.14	170 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению									24.06												14.02			
232		ОС	ПК ГС	Пн 12.08.13	Пт 11.04.14	175 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению									12.08												11.04			
240		ПС	ПК ГС	Пн 02.09.13	Пн 03.03.14	131 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению									02.09												03.03			
248		Другие элементы инженерного оборудования	ПК ГС	Пн 19.08.13	Пт 08.08.14	255 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению									19.08												08.08			
256	141	Грузоподъемные механизмы	ПК ТМО ГС	Ср 05.12.12	Пт 12.07.13	158 дней?	НД	0%	1. Технологическая монтажная организация - (ТМО) 2. Подлежит уточнению									05.12												12.07			
264	191ОН+30 дней	Вертикальный транспорт	ПК ТМО ГС	Пн 24.06.13	Пт 17.01.14	150 дней?	НД	0%	1. Технологическая монтажная организация - (ТМО) 2. Подлежит уточнению									24.06												17.01			
272	199НН	Промпроводки	ПК ТМО ГС	Пн 15.04.13	Вт 03.12.13	167 дней?	НД	0%	1. Технологическая монтажная организация - (ТМО) 2. Подлежит уточнению									15.04												03.12			
280	191	Внутренняя отделка	ПК ТМО ГС	Пн 13.05.13	Пн 11.11.13	131 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению									13.05												11.11			
295	256	Комплекс работ и мероприятий в обеспечение сдачи под монтаж 1-ой технологической линии	ПК ГС	Пн 15.07.13	Пт 22.11.13	95 дней	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению									15.07												22.11			
303	256	Комплекс работ и мероприятий в обеспечение сдачи под монтаж 2-ой технологической линии	ПК ГС	Пн 15.07.13	Пн 28.10.13	76 дней	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению									15.07												28.10			
311		Формирование 1-ой технологической линии	ПК VPG Гознак	Пн 18.06.12	Ср 08.10.14	603 дней?	Ср	0%	Показано условно. Подлежит уточнению									18.06												08.10			
312		Изготовление	ПК VPG Гознак	Пн 18.06.12	Пт 03.05.13	230 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению									18.06												03.05			
320	312;256	Поставка	ПК VPG Гознак	Пн 15.07.13	Пт 20.12.13	115 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению									15.07												20.12			



Ид.	Предшест- венники	Название задачи	Испол- нители Т1	Начало	Окон- чание	Раб. Дни	Крайний срок	Тек. вып. %	Примечания т2	11				12				13				14				15																																																														
										03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04																																									
328	320ОН-20 ей;295;280;4	Монтаж	ПК VPG Гознак	Пн 25.11.13	Пн 26.05.14	131 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению											25.11											26.05																																																									
343	328	Пуско-наладка	ПК VPG Гознак	Вт 27.05.14	Пн 11.08.14	55 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																						27.05																		11.08																																							
351	343	Опытная эксплуатация	ПК VPG Гознак	Вт 12.08.14	Ср 08.10.14	42 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																						12.08																		08.10																																							
359		Формирование 2-ой технологической линии	ПК VPG Гознак	Пн 30.01.12	Вт 23.09.14	692 дней?	Вт 23.09.14	0%	Показано условно. Подлежит уточнению											30.01																													23.09																																							
360		Изготовление	ПК VPG Гознак	Пн 30.01.12	Пт 08.02.13	270 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению											30.01																													08.02																																							
368	360	Поставка	ПК VPG Гознак	Пн 04.03.13	Пт 30.08.13	130 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																						04.03																			30.08																																						
376	320ОН-20 95;368;280;3	Монтаж	ПК VPG Гознак	Пн 25.11.13	Пт 09.05.14	120 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																						25.11																			09.05																																						
384	376	Пуско-наладка	ПК VPG Гознак	Пн 12.05.14	Пт 25.07.14	55 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																																								12.05																				25.07																			
392	384	Опытная эксплуатация	ПК VPG Гознак	Пн 28.07.14	Вт 23.09.14	42 дней?	НД	0%	Подлежит уточнению																						28.07																				23.09																																					
400	108	Создание внешней инженерной инфраструктуры с учётом потребности соседних действующих производств	ПК ТМО ГС	Чт 27.09.12	Пт 13.09.13	252 дней?	НД	0%	1. Технологическая монтажная организация - (ТМО) 2. Подлежит уточнению																						27.09																			13.09																																						
408	400	Наружная отделка	ПК ТМО ГС	Пн 16.09.13	Пн 17.03.14	131 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																																								16.09																				17.03																			
423	408	Благоустройство территории	ПК ТМО ГС	Вт 18.03.14	Вт 16.09.14	131 дней?	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																																								18.03																				16.09																			
438	423;392;351	Сдача объекта	ПК ТМО VPG ГС	Чт 09.10.14	Ср 26.11.14	35 дней	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																																								09.10																				26.11																			
439		Комплекс работ и мероприятий	ПК ТМО VPG ГС	Чт 09.10.14	Ср 26.11.14	35 дней	НД	0%																																									09.10																				26.11																			
447	438	Ввод объекта в эксплуатацию	Гознак	Чт 27.11.14	Вт 30.12.14	24 дней	НД	0%	Показано условно. Подлежит уточнению																																								27.11																				30.12																			
448		Комплекс работ и мероприятий	Гознак	Чт 27.11.14	Вт 30.12.14	24 дней	НД	0%																																									27.11																				30.12																			